



收件人：供需双方	标题：闻庆负压隔离病房交付范围	日期：2020.3.9	页数：1
发件人：邓小露	审核：双方 批准：双方	企业密级： <input type="checkbox"/> 公开 <input checked="" type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密	

1. 建筑工程施工及交付范围

No	事项	完成日期	需方责任	供方责任	备注
1	功能及平立面图	3.10		√	供需双方反复讨论后定稿
2	安装施工图	3.11		√	含模块主体、风水和照明空调新风配电
3	基础尺寸施工图	3.11		√	含基础、荷重及对外水电气管路接口
4	建筑模块工厂预制	3.12-20		√	所有单模块制作及安装
5	基础及道路施工	3.20	√		基础、室外坡道建设
6	医疗管线穿过楼板开孔尺寸、位置及数量	3.15	√		用于工厂预制开孔
7	污水处理设计及施工	3.23	√		建于建筑右方，提前提供污水管径及位置
8	工地通水电	3.20	√		水管径 DN50, 水压 0.1~0.3MPa, 电源 380V 外线
9	建筑周边消防栓设计及施工	3.24	√		按本国政府要求
10	施工暂存区腾空	3.24	√		工地附件 1 公里范围内提供 800-1000 m ² 场地，可停重型车
11	陆路运输（湘阴-上海）	3.20-21		√	预制件运抵需方指定码头
12	海、陆路运输（上海-闻庆）	3.22-24	√		预制件运抵工地现场
13	安装起吊设备到位	3.24	√		≥30t 吊车
14	建筑安装调试	3.25-26		√	力争提前，需方协助维护工地安全
15	竣工验收	3.27	√		邀请医疗及政府部门并获得验收合格证明
16	运行人员培训	3.27-28		√	需方后勤设备操作人员

2. 医疗工程施工及交付范围

No	事项	完成日期	需方责任	供方责任	备注
1	X 光室防辐射墙面及门	3.17		√	按中国 X 光室标准，在工厂预制
2	医用气体供给系统	3.24	√		由需方在工地现场接入，完成安装供应配合
3	医用通讯光缆	3.24	√		
4	病房视频监控及探视系统	3.24	√		
5	医护对讲系统	3.24	√		
6	区域 WIFI 覆盖系统	3.24	√		

3. 工期安排

- 1) 供方为支持韩国抗击新冠肺炎，拯救更多生命，力争比合同期提前 10 天完成工厂预制，请需方积极配合。
- 2) 总工期目标：生产 12 天，运输 5 天，安装调试 2 天，共 19 天。
- 3) 如需方对供方在设计上有进一步要求，最迟必须在 3 月 13 号提出，过期无法进行变更。

需方签字：

日期：

供方签字：

日期：