

施工日志

日期	2020 年 3 月 27 日	星期五		温度 ℃	气候	
施工 部位	基础	出勤 人数	结构：4 人 风水：5 人 电气：1 人 木工：4 人 油漆：1 人		上午	下午
				-2~14	晴	晴
当日施工内容					操作负责人	
今天的工作内容有： 1、基础柱画线，调校水平 2、安装前准备工作 晚 11 点到达施工现场，确认场地状况，吊车就位区指挥停放，车辆进场顺序沟通，安装工具工装准备完成，留守 3 人基础画线校水平					汤立飞	

日期	2020 年 3 月 28 日	星期六		温度 ℃	气候	
施工 部位	模块吊装	出勤 人数	结构：4 人 风水：5 人 木工：4 人 油漆：1 人 电气：3 人		上午	下午
				-2~17	晴	晴
当日施工内容					操作负责人	
<p>今天的工作内容有：</p> <p>1、模块挂勾吊装</p> <p>2、活楼板螺栓拆除，楼板下放</p> <p>3、配载件固定件拆除打磨，内装材料整理</p> <p>4、电缆裁剪，主电缆布设，电缆桥架连接安装，配电箱主电缆接线，完成 8 块模板照明</p> <p>凌晨 3 点安排 5 人（合计 8 人）到达现场开始吊装，早 7 点完成 3 个模块就位及活板下放。其他人员到达现场，工人 18 名、工程师 3 人、总指挥 1 人，合计 22 人。</p> <p>29 日凌晨 1 点完成所有模架吊装、活板下放工程，吊装作业配备安全带、警示带、安全绳、安全帽等。防焊接作业配备灭火装、打磨作业配备耳塞护目镜等。</p>					汤立飞 蔡敏	

日期	2020 年 3 月 29 日	星期日		温度 ℃	气候	
施工 部位	顶板吊装就位 外墙吊装焊接 内墙安装固定	出勤 人数	结构：4 人 风水：5 人 木工： 4 人 油漆工：1 人 电气：1 人		上午	下午
				-2~14	晴	晴
当日施工内容					操作负责人	
今天的工作内容有： 1、活顶板吊耳焊接，挂勾，吊装，就位 2、上下活杆安装 3、外墙板吊装焊接 4、电缆桥架支架固定 5、弱电线路布设，（监控，广播，压差检测，臭氧检测） 6、门禁系统线束下墙 7、电视，净化机底盒安装 8、配电箱变压器安装接线 9、内墙安装固定 早 7 点全部到岗，晨会布置任务，人员安排，安全注意事项，检查 劳保配置。3 月 30 日凌晨 1 点完成所活顶板外墙板安装，内墙完 成 2 个房间隔墙。					汤立飞 蔡敏 谢定 黄湘	

日期	2020 年 3 月 30 日	星期一		温度 ℃	气候	
施工 部位	上下主板校平 电气线路安装 内墙安装固定 风水支架安装	出 勤 人 数	结构：4 人 风水：5 人 木工： 4 人 油漆工：1 人 电气：1 人		上午	下午
				-2~14	晴	晴
当日施工内容					操作负责人	
<p>今天的工作内容有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上下主板校平定位焊接 2、风水架空层支架安装，风系统管道对接 3、门禁系统线束整理 4、安装插座，开关面板 5、配电房电缆接线，主线电缆压接 6、臭氧检测，压差表安装接线。 7、样板间设施（门、传递窗等）安装 8、样板间 PVC 地板铺贴 9、活板隔墙完成 2 套 <p>早 7 点召开全体人员晨会，总指挥作班前动员，总协调（我）作任务安排，强调施工进度质量要求，安全防范。3 月 31 日凌晨 1 点完成楼板校平、样板房 1 套、隔墙 2 套、风水支架等工作任务。</p>					汤立飞 蔡敏 谢定 黄湘	

日期	2020 年 3 月 31 日	星期二		温度 ℃	气候	
施工 部位	内墙门安装 灯具安装调试 屋顶防水打胶 风、给排水对接 监控、门控系统安装 调试	出 勤 人 数	结构：4 人 风水：5 人 木工：4 人 油漆：1 人 电气：3 人		上午	下午
				-2~18	晴	晴
当日施工内容					操作负责人	
今天的工作内容有： 1、门禁锁安装接线 2、刷卡器，手感应器，脚感应器安装调 3、日光灯、消毒灯安装 4、活板隔墙活门安装调试 5、PVC 地板铺贴 6、新风管道对接 7、给排水安装 8、屋顶防水打胶 早 7 点召开全体人员晨会，总指挥作班前动员，总协调（我）作任务安排，再次强调施工进度质量要求，安全防范。4 月 01 日凌晨 1 点完成隔墙门安装 60%、PVC 地板铺贴等工作任务，屋顶打胶完成。					汤立飞 蔡敏 谢定 黄湘	

日期	2020 年 4 月 01 日	星期三		温度 ℃	气候	
施工 部位	内墙门安装 灯具安装调试 屋顶防水打胶 风、给排水对接 监控、门控系统安装 调试	出 勤 人 数	结构：4 人 风水：5 人 木工：4 人 油漆：1 人 电气：3 人		上午	下午
				-2~20	晴	晴
当日施工内容					操作负责人	
今天的工作内容有： 1、门禁锁安装接线 2、外门电磁锁安装接线 3、UBS 主机安装，电缆接线 4、UBS 电池柜组装，电池连接 5、新风机配电箱安装 6、新风机电缆布设，配电箱接线 7、门禁系统调试 8、监控，广播，接线系统调试 早 7 点召开全体人员晨会，总指挥作班前动员，总协调作任务安排，强调各分项施工保质保量，控制好时间节点。全体员工连续作业 4 月 02 日凌晨 7 点完成 UBS 主机安装、新风机安装、弱电系统调试等工作任务。					汤立飞 蔡敏 谢定 黄湘	

日期	2020 年 4 月 02 日	星期三		温度 ℃	气候	
施工 部位	弱电设备调试 整体验收调整	出 勤 人 数	结构：4 人 风水：5 人 木工：4 人 油漆：1 人 电气：3 人		上午	下午
				4~13	晴	晴
当日施工内容					操作负责人	
<p>今天的工作内容有：</p> <p>1、UBS 系统（主电，旁电，电池）调试</p> <p>2、琴台组装，显示屏安装</p> <p>3、机柜（交换机，服务器）组装，布设电源。</p> <p>4、绝缘检测柜安装，机柜接线</p> <p>5、门禁系统调试</p> <p>6、各分项验收及改造</p> <p>项目进入最后收尾阶段，通过短暂休整，总指挥作冲刺动员，总协调（我）作任务安排，进行第一次内部全面质量验收，发现问题及时调试。4 月 02 日下午 2 点在首尔大学医院对工程整体验收合格完毕后，完成交付工作。技术工人 10 人安排于 4 月 03 日返程，工程师、分项负责人、总指挥 12 人在保障病人安全入住前，于 4 月 06 号返程。</p>					蔡敏，刘稳，卜天成	