

闻庆负压隔离病房质量验收表

型号：15C1D

企业密级：☐公开 ☒内部 ☐机密 ☐绝密

JAZ20031909

类别	质量标准	验收结果	交验人	接收人
结构	C 模架角件与柱桩基顶接触紧密，C 模架拼接螺栓紧固，模架无晃动			
	相邻楼板不显高差，楼板焊接/螺栓连接稳固，拼缝打胶严密			
	外墙安装牢固、平直，拼缝均匀，同平面外墙不显高差。顶边条安装牢固、平直			
	外墙油漆涂刷均匀，无露底、流挂、龟裂、起皮等缺陷			
	屋顶、外墙所有拼缝打胶均匀、美观，试水不漏			
内装	内墙垂直、牢固，相邻内墙不显高差。拼缝均匀，打胶严密			
	门框牢固，与内墙接缝紧密，门页开关灵活，密封条有效密封			
	玻璃墙牢固，玻璃搭接平整，四周打胶密实，玻璃无色差，玻内无杂质			
	塑钢窗垂直，框体四周间隙均匀，打胶顺直，压条缝隙打胶严密			
	铅板安装平整，打胶固定牢固，能有效阻挡射线辐射			
	PVC 地板安装平整，不显拼缝，纹路对齐，不卷边			
	墙面、天花刷漆均匀，无露底、流挂、龟裂、起皮等缺陷			
	医疗设备带安装水平，紧贴墙壁无缝隙，表面无刮痕			
	所有缝隙打胶美观，不漏气			
电气	夹层线槽布设横平竖直，接头紧固，布线不损伤绝缘层			
	水晶头、光纤跳线插接紧固，线头绑扎整齐，网线不许接头			
	设备/器件端口及线缆两端标识正确、清晰、永久			
	灯具安装牢固，同排灯具安装平直，照射角度符合现场使用			
	开关、插座安装方正、水平，联排安装时无高差。开关翘板灵活，红外感应开关感应灵敏。防水插座盖板牢固，能有效阻止水花			
	门禁控制器安装牢固，感应灵敏			
	摄像头安装角度正确，画面清晰，视频保存时间最短为一个月			
	广播安装牢固，消防与背景音乐可切换，音质清晰，声音洪亮			
	压差检测仪能正确显示当前压力差，报警及时			
	UPS 电源供电正常，测试最短供电时间为 30min			
	新风机运转速度与调频匹配，控制器灵敏			
	臭氧检测仪安装牢固，模拟浓度测试灵敏，数值正确			
	电箱安装牢固，电箱内图纸齐全，布线整齐，接头紧固，线缆回路与控制开关相匹配，箱内整洁			
	穿墙、楼板线孔打胶封堵，打胶均匀、平整、不漏气			
风水	给水管安装平直，管道试压接头不漏水，热水管及室外管保温严密			
	排水管坡度 $\geq 3\%$ ，管道灌水试验接头不渗水，通球试验通球率 100%，每个下水口有存水弯头，污水管装有排气管			
	风管安装平直，接头不漏风，排风口、新风口位置正确			
	新风机、空调、热水器安装牢固，空调冷媒管布设平直，接头密封，保温严密			
	马桶及配套五金件安装牢固，马桶与污水管连接紧固不漏水			
	混水阀、淋浴喷头、浴巾架、擦手纸盒、浴镜、洗手台安装牢固，浴镜装洗手台正上方，台盆下水管不漏水			
	淋浴底盘安装平稳，排水畅通，围边满焊后打胶，管井饰面平整，各拼缝打胶试水不漏。			
	穿墙、楼板管道安装后套管内打胶密封，100%不漏水、气			
	室内空气参数、风量及负压值符合图纸《公共新风管安装》(第二版)图表 1、2 要求			
施工单位 (签字及盖章):		建设单位 (签字及盖章):		

说明：检验符合质量标准在验收结果栏写“合格”，交验人为施工单位现场负责人，接收人为建设单位现场负责人。