远大负压隔离病房购销合同

今 同 绵 号

	口问编写 :
甲方:	
乙方: 远大可建科技有限公司	
经双方充分沟通,友好协商,一	-致同意签订本合同。
1. 项目概况	
1.1 项目名称:	,病床张 ,面积m²,层数层
1.2 项目地点:	
1.3 项目内容及范围:甲方向乙	方订购的产品是采用远大专利及专有技术生产的"远大负
, –	离病房医院建筑部分的设计、制造、安装及调试。甲方负责
建筑基础、道路、绿化的设	计、施工并办理当地报建手续。
	面、系统图等设计图纸及相关技术资料,经双方签字后,
作刃本台问附件,作刃乙力	履行合同及甲方验收的依据。
2. 合同工期:	
	·月日到年月日,计划开始安
2.2 产品运输时间预计	天 。
2.3 工期总日历天数:天	。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不一致的,以工期总日	历天数为准。
2.4 产品运输,从长沙至港	涛, 海运港。

3. 质量标准

本建筑按中国国家标准 《负压隔离病房》2017 版设计、建造

4. 项目设计、实施及验收

4.1 建筑本体额定参数表

1	项目名称	
2	产品型号	
3	建筑主要用途	传染病隔离治疗
4	层数	
5	建筑面积	m²
6	基底尺寸/面积	m²(首层建筑面积 m²)
7	建筑活载(人和家具)	kg/m² (中国国家标准 200kg/m²)
8	建筑结构体系及材料	厢式结构,楼板、外墙为不锈钢芯板,柱梁为不锈钢型钢
9	抗震等级/抗风等级/消防等级	按中国国家标准
10	空调通风能耗(年平米)	90kWh (一次能源)
11	室内温度℃	冬 21~23℃,夏 24~26℃
12	新风量	2.5m³/m²
13	新风热回收率	80%
14	新风与回风混合率	0%混合率(新风 100%取自室外)
15	新风 PM2.5 过滤效率	99.9%
16	室内 PM2.5 洁净水平	比室外洁净 100 倍
17	建筑设计寿命	结构 100 年,金属管道 100 年,其他按中国国家标准

4.2 建筑工程施工及交付范围

Τ.	- 2402 1302 0001							
	No	事项	甲方	乙方	时间	最迟	备注	
			责任	责任	参考	完成		
					(天)	日期		
	1	施工图报建并取得施工	$\sqrt{}$		3~5		报建由甲方负责,乙方全力	
		许可证					配合	
		工地场地信息	$\sqrt{}$		1		平面、地块规划图及周边照	
	2						片等与建筑相关的详细信	
							息	
	3	功能及平立面图		V	2		交需方确认	

4 建筑基础尺寸及荷载图
5 医疗管线穿过楼板开孔尺寸、位置及数量信息 1 用于工厂预制开孔 6 建筑模块工厂预制 ✓ 2~10 7 建筑基础及周边道路施工 ✓ 10 建筑基础、室外台阶及坡边建设 8 污水处理系统设计及施工 ✓ 14 污水管径、位置及数量,可见供方图纸 9 工地通水电 ✓ 14 水管径 DN50,水压
尺寸、位置及数量信息 ✓ 2~10 6 建筑模块工厂预制 ✓ 2~10 7 建筑基础及周边道路施工 ✓ 10 建筑基础、室外台阶及坡边建设 8 污水处理系统设计及施工 ✓ 14 污水管径、位置及数量, 边见供方图纸 9 工地通水电 ✓ 14 水管径 DN50, 水压
6 建筑模块工厂预制
7 建筑基础及周边道路施工 10 建筑基础、室外台阶及坡边建设 8 污水处理系统设计及施工 √ 14 污水管径、位置及数量,这见供方图纸 9 工地通水电 √ 14 水管径 DN50,水压
Image: Control of the property of the propert
Image: Control of the properties
○ 万水处理系统设计及施工 工 见供方图纸 9 工地通水电 75 水管径、位置及数量,1 20 见供方图纸 水管径 DN50,水压
工 U供方图纸 9 工地通水电 √ 14 水管径 DN50, 水压
9 工地通外电
0.1 0.2MPa 中海 200M
U.1~U.3IVIFA,电源 36UV
外线,详见供方图纸
10 建筑周边消防设计及施
工
施工暂存区腾空 🗸 14 工地附近 1 公里范围内提
11 供 800-1000 m²场地,可
12 陆路运输(湘阴-上海)
13 海、陆路运输(上海-) √ 7~30 预制件运抵工地现场
14 安装起吊设备到位 √ 14 ≥ 16t 吊车 4 台
15 建筑安装调试 √ 1~2
16 竣工图
17 竣工验收 √ □ □ 邀请医疗及政府部门进行
验收并颁发验收证书
18 运行人员培训 √ 2 培训需方管理人员

4.3 医疗工程施工及交付范围

No	事项	甲方	乙方	时间	最迟	备注
		责任	责任	参考	完成	
				(天)	日期	
1	X 光室防辐射墙面及门			7		按中国 X 光室标准,在工厂
			·			预制
2	医用气体供给系统	$\sqrt{}$		14		由需方在工地现场接入,完
3	医用通讯光缆			14		成安装供应配合
4	病房视频监视及探视系	1/		14		
4	统	V		14		
5	医护对讲系统			14		

6	区域 WIFI 覆盖系统		14	

- 注: 1.如甲方要求设计变更,必须在建筑本体制作投产前以书面形式告知乙方,并承担由此引起的费用及工期延误责任。
 - 2.表中甲方责任项如甲方未按期完成,则工期顺延。造成乙方车间场地占用等损 失,由甲方承担。

4.4 现场安装

货物安装相关的监督和装配指导,乙方将派一名监工和装配工人们抵达现场,监工和装配工人们需具备相关工作技能,提供技术指导以确保安装和调试顺利完成。由此产生的费用由远大承担。甲方将为乙方监工和装配工人们办理签证,以确保现场安装按时进行。非乙方原因,入境甲方所在地后若超过 15 天未成正常提供技术服务,甲方应承担乙方监工和装配工人们的伙食费、住宿费。

4.5 项目验收

工程完工时,甲方在收到竣工验收申请报告 5 天内组织监理单位及政府有关部门会同乙方一道进行竣工验收。如甲方收到通知 5 日内仍未组织验收,视为验收合格。

5. 合同金额及付款方式	
5.1合同总金额: 大写(美元)	
5.2合同签订后个工作日内甲方支付总金额 30%的定金:	
(大写)美元(美元)。	
5.3隔离病房材料及部件工厂发运前个工作日内支付60%,即金额为:	
(大写)美元(美元)。	
5.4 竣工验收合格或实际投入使用个工作日内(以时间先到为准)支付 10%,	即金额为
(大写) 美元(美元)。	

6. 保修及售后

远大将在合同交付日期结束后为"货物"提供2年的质保。如有缺陷,由甲方进行实际的售后服务,远大为售后服务提供技术支持,服务费用由双方商定。

7. 责任

乙方应对因乙方在 EPC 过程中处理的货物出现的故障或缺陷而引起的任何事故负责。 因此项目需求特别紧急,乙方打破常规接受极短的工期,但如因材料原因延误交付期, 乙方不承担任何责任。

8. 有效性及其他

本协议有效期至双方对本协议的义务期满为止。本合同如有未尽事宜,需经双方共同

协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。此合同如中外文版本有冲突,应以中文版为主。

甲乙双方在履行协议时发生争议的,应协商解决或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,任何一方可以提交长沙仲裁委员会仲裁。其它未尽事宜及违约责任按中国有关法律、法规。

作为所协议事项的证据,双方已正式授权代表执行本合同。

甲方: 乙方: 远大可建科技有限公司

注册地: 注册地: 湖南省湘阴县临港产业区

签订日期: 签订日期: 年 月 日于长沙

法定代表人: 法定代表人: 赖玉萍

委托代理人: 签字: 委托代理人: 签字:

电话: 电话: 0731-84086558 邮编: 414600

税号: 税号: 914 306 245 635 119 71K

开户行: 开户行: 中国光大银行长沙星沙支行

账号: 7873 0188 0000 20388