<u>负压隔离病房</u>项目交付清单

No.	类别	内容概要	主要设备
1	结构设计	结构设计	医院结构设计
2	建筑设计	方案、施工图设计	建筑、给排水、电气、暖通方案、施工图设计
3	消防设计	消防设计	建筑、电气、暖通、给排水消防设计
4	结构部件生产 安装	基本结构	固楼板、活楼板、固顶板、活顶板、右架、前架、后架、内隔墙、开 门墙、岩棉夹芯板保温墙、楼梯
5	机电设施生产、 安装、调试	电气(低压配电部分):照明系统 给排水:给水、排水、热水、雨水、直饮 水系统及小型给排水构筑物 暖通:空调、新风 电梯:客梯、医用梯	电气:照明配电箱、动力配电箱、消防动力配电箱、应急照明配电箱、应急照明集中电源、应急照明分配电箱、接闪器、总等电位箱、局部等电位盒给排水设备:零阻力过滤器,给水水箱,电热水器,给水泵组,热水泵组,排污泵,反渗透直饮水机暖通:分体式空调、新风机电梯:客梯、医用梯
6	消防设施材料 及安装、调试	消防电:应急广播、电气火灾监控、消防电源监控、消防巡检系统消防水:喷淋、消火栓系统消防风:加压送风、排烟系统	消防电:楼层显示器、应急广播控制主机、广播功放、广播电源、监控主机(电气火灾、消防电源)、消防巡检主机消防水:消防水箱,消防泵,喷淋泵,高位消防水箱,增稳压泵组,消防排污泵,组合式消防柜,湿式报警阀组,预作用报警阀组,空压机 消防风:送风机、排烟机
7	弱电及楼宇智 能化材料及安 装、调试	楼宇控制系统、安防监控系统、门禁控制; 有线电视及卫星电视接收、会议系统、建 筑设备监控、通信网络、建筑能源监控及 节能、负压控制系统	楼控服务器、楼控主机、楼层采集器;安防服务器、网络录像机、监控墙、网络摄像机、安防主机、门禁控制器、门禁控制平台、无线巡更打卡器;调制器、解调器、混合器、前置干线放大器、电视信号分配器、直接数字控制器箱;会议服务器;网络交换机、路由器;电能表、流量计、窗帘智能控制;压差监视器,压差监控平台
8	外立面及部品 生产、安装	外墙窗	不锈钢芯板外墙、互锁气密传递窗、塑窗、X光检查室观察窗(铅玻璃)
9	内墙门、顶面 部品生产、安 装	1、内墙、门及装饰 2、地面 3、顶面 4、灯具、插座 5、卫生间	1.墙;岩棉夹芯钢板内墙(喷涂白色环保漆)、X光检查室铅板墙面、 踢脚线;门;负压气密平开门、负压气密互锁门、普通气密双外门、 普通气密门、防辐射铅门;医疗设备带; 2.地面满铺PVC地胶; 3.顶面喷涂白色环保漆; 4.灯具、插座、开关 5.防撞安全扶手、洗脸盆、淋浴器、座便器、五金件(擦手纸盒、手纸架、皂竹篮、马桶刷、双层浴巾架)

- 说明: 1、燃气设计、室外景观设计不在本次设计范围内,由建设单位委托各相关单位进行二次专业设计。
 - 2、不含建筑基础、地下室、道路、绿化及水、电、气外线工程等各种施工费用。
 - 3、不含医用气体供给系统、医用通讯电缆、病房视频监视及探视系统等费用。